

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		คิดเป็นร้อยละ
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๒)	บรรจุในข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๒	
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	๒๓๖	๔๔	๑๘.๖๔
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๖	๑๑	๖๘.๗๕
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	๑๒	๑๒	๑๐๐
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มศักยภาพของคนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๑	๕๐
๕.ยุทธศาสตร์ด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๒	๑๐๐
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	๒	-	-
๗.ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารและการบริการ	๑๐	๑๐	๑๐๐
รวม	๒๙๑	๘๐	๒๗.๔๙

ผลสำเร็จในการบรรลุตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		คิดเป็นร้อยละ
	จำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในข้อบัญญัติ ๒๕๖๒	จำนวนโครงการที่ทำได้	
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	๔๔	๔๔	๑๐๐
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๑	๒	๑๘.๑๘
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	๑๒	๑๑	๙๒.๐๐
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มศักยภาพของคนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑	๑๐๐
๕.ยุทธศาสตร์ด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๒	๑๐๐
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	-	-	-
๗.ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารและการบริการ	๑๐	๖	๖๐
รวม	๘๐	๖๖	๘๒.๕

นางสาวรำไพพรรณ ธรรมวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ-ต่อไปเป็นการพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๓ (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง จึงขอประกาศผลการดำเนินการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

“องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดงเป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เกษตรกรรมล้ำหน้าชาวประชา สุขภาพดี มีวิวัฒนาการสวยงาม เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง”

ข. พันธกิจ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

๒. พัฒนาคูณภาพชีวิตของประชาชน

๓. ส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

๔. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

๕. พัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน

๖. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๗. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนดงได้กำหนดและแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์

-เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ ความสะดวกรวดเร็ว

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์

-เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจการเพิ่มมูลค่าสินค้าและขยายสู่ตลาดกลาง

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬานันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

เป้าประสงค์

-เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนในชุมชนทั้งด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ให้มีคุณภาพมีความรู้ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าประสงค์

-เพื่อพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

-เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนารวมกัน

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์

-เพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการ

เป้าประสงค์

-เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ

ง. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถจำแนกรายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เงินอุดหนุนและจ่ายขาดเงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง มีดังนี้

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่จัดไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
	ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒								
๑	โครงการปรับปรุงถนนมูลดินลงหินคลุกบ้านแคนดง (นอกเขตเทศบาล) ม.๑	/	-	-	๔๒๗,๐๐๐	๔๒๗,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายยางทะเลไปคุตทะเลสวนบ้านยางทะเล ม.๒	/	-	-	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาท่อปิด คล. บ้านนาแซง ม.๔	/	-	-	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๑,๐๐๐	-	-	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกระเทียม โภ. ๗	/	-	-	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	-	-	-
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกระเทียม ม.๘	/	-	-	๔๒๖,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	-	-	-
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ ม.๙	/	-	-	๔๓๑,๕๐๐	๔๒๖,๐๐๐	-	-	-
๗	โครงการปรับปรุงถนนมูลดินลงหินคลุกบ้านโนนกลาง ม.๑๐	/	-	-	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	-	-
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนกลาง ม.๑๐	/	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๖,๐๐๐	-	-	-
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวรรค์ ม.๑๒	/	-	-	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	-	-	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียวกุดประหวาดบ้านโคกเก่า ม.๑๓	/	-	-	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๓,๐๐๐	-	-	-
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนมูลดินลงหินคลุกบ้านม่วงทะเล ม.๑๔	/	-	-	๑๘๗,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	-	-	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงทะเล ม.๑๔	/	-	-	๒๒๘,๐๐๐	๒๕๕,๕๐๐	-	-	-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเครือ ม.๑๗	/	-	-	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	-	-	-
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนมูลดินลงหินคลุกบ้านม่วงน้อย ม.๑๘	/	-	-	๒๔๑,๐๐๐	๒๓๘,๕๐๐	-	-	-
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงน้อย ม.๑๘	/	-	-	๒๒๙,๐๐๐	๒๒๖,๕๐๐	-	-	-
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระเทียม	/	-	-	๕๗,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	-	-	-
๑๗	เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	/	-	-	๒๓๗,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	-	-	-

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแคนคง (นอกเขตเทศบาล) ม.๑	/	-	-	๑๖๓,๗๐๐	๑๖๒,๐๐๐	-	-	-
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูตดินลงหินคลุกบ้านยางทะเล ม.๒	/	-	-	๒๓๗,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	-	-	-
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนดินหินคลุกบ้านยางทะเล ม.๒	/	-	-	๒๒๔,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	-	-	-
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาแซง ม.๔	/	-	-	๙๙๐,๐๐๐	๕๑๙,๐๐๐	-	-	-
๒๒	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกระโก ม.๗	/	-	-	๒๖๑,๐๐๐	๒๕๘,๓๐๐	-	-	-
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกระโก ม.๗	/	-	-	๒๔๖,๗๐๐	๒๔๔,๐๐๐	-	-	-
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกระทุ่ม ม.๘	/	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	-	-	-
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ ม.๙	/	-	-	๔๐๖,๐๐๐	๔๐๒,๐๐๐	-	-	-
๒๖	โครงการก่อสร้างรองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนกลาง ม.๑๐	/	-	-	๓๓๖,๐๐๐	๓๓๒,๕๐๐	-	-	-
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนกลาง ม.๑๐	/	-	-	๒๑๔,๖๐๐	๒๑๒,๕๐๐	-	-	-
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวรรค์ ม.๑๒	/	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	-	-	-
๒๙	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเก่า ม.๑๓	/	-	-	๒๑๑,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐	-	-	-
๓๐	โครงการขุดลอกหนองอู่นบ้านโคกเก่า ม.๑๓	/	-	-	๒๐๑,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงทะเล ม.๑๔	/	-	-	๒๗๑,๘๐๐	๒๖๙,๐๐๐	-	-	-
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านม่วงทะเล ม.๑๔	/	-	-	๑๒๘,๒๐๐	๑๒๖,๕๐๐	-	-	-
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเครือ ม.๑๗	/	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐	-	-	-
๓๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงน้อย ม.๑๘	/	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	-	-	-
	เงินอุดหนุนระบบวัดปุระสงค์								
๓๕	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์สายนาแซง (โคกเก่า-สะพานมูล)	/	-	-	๖,๕๘๐,๐๐๐	๖,๕๘๐,๐๐๐	-	-	-
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์สายหนองกระโก-หนองหญ้าคา	/	-	-	๙,๕๓๒,๒๔๗	๙,๕๓๒,๒๔๗	-	-	-

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสตึก								
๓๗ โครงการติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านแคนดง(นอกเขตเทศบาล) หมู่ที่ ๑	-	/	-	๑๑,๐๐๐	-	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศรีสะเกษ	-	-
๓๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านแคนดง(นอกเขตเทศบาล) หมู่ที่ ๑	-	/	-	๓๒,๐๐๐	-	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศรีสะเกษ	-	-
๓๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านนาแซง ม. ๔	-	/	-	๖๓,๐๐๐	-	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศรีสะเกษ	-	-
๔๐ โครงการติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าสาธารณะบ้านนาแซง ม.๔	-	/	-	๒๒,๐๐๐	-	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศรีสะเกษ	-	-
๔๑ โครงการติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองกระทุ่ม ม.๘	-	/	-	๔๔,๐๐๐	-	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศรีสะเกษ	-	-
๔๒ โครงการติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนสวรรค์ ม.๑๒	-	/	-	๓๘,๕๐๐	-	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศรีสะเกษ	-	-
๔๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโคกเก่า ม.๑๓ ๑๓	-	/	-	๒๓๔,๐๐๐	-	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศรีสะเกษ	-	-
๔๔ โครงการติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าสาธารณะบ้านม่วงทะเล ม.๑๔	-	/	-	๕๕,๐๐๐	-	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศรีสะเกษ	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๘๘๗	-	-	-
๒	โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	/	-	-	๘๕,๐๐๐	๘๐,๙๕๗	-	-	-
๓	ค่าใช้จ่ายการบริหารงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการอบรมการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย	/	-	-	๘๐,๐๐๐	๑๒,๔๐๐	-	-	-
๔	ค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	/	-	-	๘๐,๐๐๐	๘๖,๗๕๕	-	-	-
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	/	๒๔๐,๐๐๐	-	ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชุมชนเมือง	-	-
๖	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชบัญญัติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	/	-	-	๓๐,๐๐๐	๗,๓๔๐	-	-	-

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๗	โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ	/	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๕,๕๘๕	-	-	-
๘	เงินสำรองจ่ายกรณีเกิดภัยพิบัติ	/	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๓,๑๓๕	-	-	-
๙	เงินสำรองจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์	/	-	-	-	๘,๘๔๖,๐๐๐	๘,๑๕๕,๙๐๐	-	-	-
๑๐	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	/	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๒,๗๙๐	-	-	-
๑๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแคนดงโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	/	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ก็ผ่านขั้นตอนการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๑	อาหารเสริมนม	/	-	-	-	๑,๕๙๘,๑๑๐	๑,๓๗๙,๐๔๒	-	-	-
๒	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง	/	-	-	-	๒,๗๔๘,๐๐๐	๒,๖๘๓,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	/	-	-	-	๑๐๕,๐๐๐	๗๖,๘๐๐	-	-	-
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	/	-	-	-	๓๕,๐๐๐	๔๕,๔๗๕	-	-	-
๕	โครงการประเพณีผู้สูงอายุวันสงกรานต์	/	-	-	-	๒๘,๐๐๐	๒๔,๙๙๘	-	-	-
๖	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดระดับตำบล	/	-	-	-	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๙,๖๙๐	-	-	-
๗	อุดหนุนอำเภอแคนดงงานรัฐพิธี	/	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๘	อุดหนุนเทศบาลตำบลแคนดงงานประเพณีบุญโปงไฟ	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
๙	อุดหนุนงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	/	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-
๑๐	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์		-	/	๑๐,๐๐๐	-	ไม่มีรายงานค่าใช้จ่าย	-	-
๑๑	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	/	-	-	๒๔๙,๙๐๐	๒๔๙,๙๐๐	-	-	-
๑๒	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษา	/	-	-	๘๗,๐๑๐	๘๗,๐๑๐	-	-	-

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ไป			
๑	โครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	-	-	๕,๐๐๐	-	-	-	-

๗. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวด้านการเมือง การบริหารและการบริการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการเลือกตั้ง	-	-	/	๕๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่มีการเลือกตั้ง	-	-
๒	โครงการศึกษาดูงานและเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน	/	-	-	๔๕๖,๔๐๐	๓๘๖,๔๓๖	-	-	-
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	/	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๓๗๙,๐๐๐	-	-	-
๔	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	/	-	-	๒,๐๐๐	๓๙๐	-	-	-
๕	อุดหนุนเทศบาลตำบลแคนดงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ	/	-	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	-	-
๖	ค่าใช้จ่ายปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์	-	-	/	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-
๗	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมทวน อปพร.	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	ปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้า	-	-
๘	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	/	-	-	๕,๐๐๐	-	-	-	-
๙	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	/	-	-	๕,๐๐๐	-	-	-	-
๑๐	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	-	-	/	๕,๐๐๐	-	ดำเนินการล่าช้า	-	-

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังนี้

(๒.๑) แบบการกำกับกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒)

(๒.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

(๒.๓) การติดตามและประเมินผลโครงการตาม Kpis (Key Performance Indicator) และผลกระทบ (Impact) ดำเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม

(๒.๔) การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนดงในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนดงในแต่ละยุทธศาสตร์

(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓ ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

นางสาวราไพพรรณ ธรรมวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้ชี้แจงในการติดตามและประเมินผลแผนนั้นเป็นการติดตามแผนงานโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดงได้วางไว้ว่ามีผลการดำเนินการไปได้มากน้อยเพียงไร การใช้งบประมาณเป็นไปตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ต้องนำผลการดำเนินงานมาเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาที่วางไว้ว่าบรรลุเป้าหมายตามที่มีในแผนหรือไม่มากน้อยเพียงไร หากยังไม่บรรลุเป้าหมายก็ต้องเสนอแนะและให้ทาง อบต. เร่งดำเนินการหรือถ้ามีปัญหาอุปสรรคก็ต้องเร่งแก้ไขเพื่อให้โครงการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ในส่วนของข้อมูลที่จะใช้พิจารณานั้นทาง อบต.จะมีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ และจะมีการสรุปผลให้สภา อบต. ต่อไป

ประธาน

ที่ประชุม

ประธาน

ที่ประชุม

ประธาน

ที่ประชุม

ได้ถามมีคณะกรรมการท่านใดจะแสดงความคิดเห็น

ปรากฏว่าไม่มี

ตามที่เลขได้ชี้แจงมาข้างต้นมีคณะกรรมการท่านใดจะแสดงความคิดเห็น

ปรากฏว่าไม่มี

ได้ขอมติที่ประชุมวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดงและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธาน

เรื่องอื่นๆ

มีคณะกรรมการท่านใดจะแสดงความคิดเห็น ถ้าไม่มี ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ




ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวรำไพพรรณ ธรรมวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายบุญหนา ศรีลาดเลา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน